

令和7年6月30日

支出負担行為担当官
大阪航空局長 石井 靖男

「新高知VOR／DME施設整備工事」質問回答書

標記の仕様書等に関する質問事項について、下記のとおり回答致します。

記

	質問に関する入札説明書、 特記仕様書等の記載箇所	質 問 事 項	回 答
1	図面 B11	エンジンシエルタ基礎のアンカーボルト（M20 L=500）は何本製作すればよろしいでしょうか。 アンカー設置図面のご提示をお願いいたします。	本工事での製作は不要です。
2	図面 B31	ケーブル系統図記載のサイドバンド空中線に接続するRG-9B/Uがケーブルボックス内でジョイントとなっていますが、1.3mとなっていて届かないと想定できます。誤記入でしょうか。指定長はありますでしょうか。	ケーブル長は1.3mでお願いいたします。 ケーブル変換は、ケーブルボックス内ではなく、CP下面からの配管が立ち上がった箇所をお願いします。（図B17 A-A' 矢視図、ア部詳細図）
3	図面 B38, 39	プレキャスト床版に係る荷重は何 t を想定すればよろしいでしょうか。	25tを想定しています。
4	図面 B43, B47	管渠設置場所にHPφ200（3本）が埋設されています。撤去をせずに施工可能でしょうか。	図面B47より、1管は撤去し、施工が可能と想定しています。